



## II. 6 Drogi powiatowe

Zarządzanie drogami powiatowymi należy do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Jednostka, działając w imieniu Zarządu Powiatu, zarządza drogami i obiektami drogowymi, tj. planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wraz z obiektami drogowymi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim zatrudnia 25 osób. Jednostka posiada dwie bazy: w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 219, gdzie znajduje się siedziba Zarządu i Służby Drogowo-Mostowej oraz w Stanisławowie, gdzie mieści się Służba Drogowo-Mostowa.

Podstawowymi jednostkami w strukturze organizacyjnej Zarządu są:

- Dział Budowy i Nadzoru Dróg i Mostów – 4 pracowników;
- Dział Utrzymania i Ochrony Dróg i Mostów – 3 pracowników;
- Służba Drogowo-Mostowa w Mińsku Mazowieckim – 10 pracowników;
- Służba Drogowo-Mostowa w Stanisławowie – 6 pracowników.

### 1. Stan ilościowy dróg i obiektów mostowych na dzień 30 czerwca 2006 roku:

a) łączna ilość dróg	- 512,142 km
w tym:	
drogi twarde ulepszone	- 440,333 km, tj. 85,97 %;
drogi twarde nieulepszone	- 4,907 km, tj. 0,96 %;
drogi gruntowe	- 66,902 km, tj. 13,07 %;
długość dróg zamiejskich	- 469,334 km, tj. 91,64 %;
długość dróg miejskich	- 42,808 km, tj. 8,36 %.
b) łączna ilość mostów	- 41 szt. o długości 424,05 mb,
w tym:	
mosty stalowe	- 5 szt. / 51,20 mb;
mosty żelbetowe	- 34 szt. / 353,85 mb;
mosty kamienne	- 1 szt. / 5,00 mb;
mosty tymczasowe	- 1 szt. / 14,00 mb.

### 2. Stan ilościowy dróg i obiektów mostowych na dzień 30 czerwca 2010 roku:

a) łączna ilość dróg	- 493,682 km
w tym:	
drogi twarde	- 433,136 km, tj. 87,74 %;
drogi gruntowe	- 60,546 km, tj. 12,26 %;
długość dróg zamiejskich	- 469,334 km, tj. 95,07 %;
długość dróg miejskich	- 24,348 km, tj. 4,93 %.



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

- b) łączna ilość mostów - 39 szt. o długości 401,73 mb,  
w tym:  
mosty stalowe - 5 szt. / 51,20 mb;  
mosty żelbetowe - 33 szt. / 336,53 mb;  
mosty tymczasowe - 1 szt. / 14,00 mb.

### 3. Stan techniczny dróg i obiektów mostowych.

Ocena stanu technicznego dróg, przeprowadzona z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, określiła w 2006 roku potrzeby w zakresie:

- modernizacji dróg - 268 km;
- odnowy nawierzchni dróg - 78 km;
- wzmocnienie konstrukcji jezdni - 16 km.

Analogicznie w odniesieniu do obiektów mostowych:

- modernizacja obiektów - 10 szt. o długości 82,20 mb;
- odnowa obiektów - 5 szt. o długości 47,25 mb.

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wykonując zadania w zakresie modernizacji, bieżącego utrzymania i ochrony dróg w latach 2006-2010 osiągnął wskaźniki i zrealizował następujące zadania:

- 1) W **2006** roku Zarząd Dróg Powiatowych dysponował kwotą 6.694.370,90 zł. Środki te, pochodzące głównie z subwencji drogowej, dotacji z samorządu wojewódzkiego, budżetu państwa, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i z pomocy finansowej gmin i miast przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków:

- koszty Zarządu - 1.108.080,00
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg - 384.166,36
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym - 1.945.335,00
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przez miasta Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek - 413.021,00
- wydatki na finansowanie inwestycji - 2.843.768,54



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2006r. następujące zadania z zakresu modernizacji i odnow dróg i mostów oraz robót bieżącego utrzymania:


### ROBOTY DROGOWE WYKONANE W SYSTEMIE ZLECONYM W ROKU 2006

Lp	Nazwa zadania	Zakres	Wartość zł
<b>Przebudowa dróg</b>			
1.	Droga Nr 36250 Latowicz-Wężyczyn	mb 620	359.502
2.	Droga Nr 36248 Mińsk Maz.-Mrozy+zat. z chodn. Cegłów	szt. 1	60.315
3.	Droga Nr 36254 Dębe Małe-Starogród m.Borówek	mb 1.037	177.480
4.	Droga Nr 36307 Kluki-Wąsy	mb 2.692	397.788
5.	Droga Nr 36239 Dębe Wielkie-Kędzierak+zjazdy	mb 830	199.927
6.	Droga Nr 36230 m. Stanisławów + bud. chodnika	mb 236,56	137.884
7.	Droga Nr 36257 Wielgolas-Kamionka	mb 975	159.389
8.	Droga Nr 36304 Wierzbno-Walentów	mb 1.400	260.491
9.	Droga Nr 36262 Siennica-Cegłów	mb 1.200	245.384
10.	Droga Nr 36260 Stara Wieś-Kuflew	mb 1.970	316.739
<b>Razem:</b>		<b>mb 10.960,56</b>	<b>2.314.899</b>
1	Bud. chodnika m. Mrozy dr.nr 36248 ul.Mickiewicza	mb 1.156	77.656
2	Bud. chodnika m. Dębe Wielkie dr.nr 36238 ul.Kościelna	mb 352,5	99.868
3	Przejście dla pieszych przy szkole m. Cegłów	szt 1	35.819
<b>Razem:</b>			<b>213.343</b>
<b>Remonty dróg</b>			
<u>1.Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością</u>			
1.	Droga Nr 36226 Dobre-Wólka Czarnogłowska	mb 600	89.377
2.	Droga Nr 01203 Hipolitów-Halinów-Chobot	mb 1.144	161.285
3.	Droga Nr 36229 Stanisławów-Kamionka	mb 700	104.273
4.	Droga Nr 36249 Latowicz-Kałuszyn	mb 3.000	495.908
5.	Droga Nr 36245 Mińsk Maz.-Jakubów	mb 800	125.264
6.	Droga Nr 36261 Posiadały-Cegłów	mb 1.000	135.420
7.	Droga Nr 36315 Groszki Stare-Sinołęka	mb 1.116	156.546
8.	Droga Nr 36227 Jędrzejów-Jakubów-Dobre	mb 170	31.917
<b>Razem:</b>		<b>mb 8.530</b>	<b>1.299.990</b>
<u>2. Remonty całą szerok. metodą powierchn. utrwalenia</u>			
1.	Droga Nr 36251 Rozstanki-Strachomin	mb 2.461	135.109
2.	Droga Nr 36268 Stara Wieś-Starogród	mb 492	27.011
<b>Razem:</b>		<b>mb 2.953</b>	<b>162.120</b>



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

<b>Obiekty mostowe</b>			
1.	Droga Nr 36317 m. Borki – przebudowa przepustu	1 obiekt	139.822
2.	Droga Nr 36239 m. Ruda – naprawa mostu	1 obiekt	9.512
3.	Droga Nr 36317 m. Porzewnica – montaż bariery dr.	1 obiekt	9.955
4.	Droga Nr 36238 m. Dębe Wielkie – przebud. przepustu	1 obiekt	10.167
5.	Droga Nr 36260 m. Posiadały – przebudowa przepustu	1 obiekt	8.809
<b>Razem:</b>		<b>5 obiektów</b>	<b>178.265</b>





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010



*Droga Kluki - Wąsy*


Służby Drogowo-Mostowe, wykonując zadania z zakresu ochrony dróg, tj. robót utrzymaniowych i konserwacyjnych, wykonały w 2006 roku następujące zadania:

### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2006

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość robót	Wydatki na materiały i sprzęt
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco	m <sup>2</sup>	1 904,00	33 124,52
2	Remont częściowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	57,00	1 098,00
3	Remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją	m <sup>2</sup>	6 214,00	223 800,90
4	Remont częściowy nawierzchni destruktem	m <sup>2</sup>	197,00	2 217,96
5	Remont częściowy nawierzchni tłucznem	m <sup>2</sup>	138,00	139,08
6	Remont częściowy nawierzchni żwirem	m <sup>2</sup>	5 748,00	2 086,20
7	Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych	km	106,46	36 578,65
8	Wykonanie i naprawa przepustów	mb	201,60	9 448,90
9	Wzmocnienie, profilowanie i ścinka poboczy	km	104,11	47 193,87
10	Renowacja, kopanie nowych rowów	km	2,34	23 519,16
11	Uporządkowanie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	30 727,00	429,44
12	Wycinka i utrzymanie zadrzewienia	szt.	420,00	1 949,25
13	Koszenie chwastów i traw	km	1 112,33	22 371,60
<b>Ogółem</b>				<b>403 957,53</b>



**Wydatki na materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania dróg - 2006r.**



2) W roku **2007** na realizację swoich zadań Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim przeznaczył kwotę 6.678.698,17 zł. Środki te pochodziły z subwencji drogowej, dotacji z programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z pomocy finansowej gmin i zostały przeznaczone na pokrycie następujących wydatków:

- koszty Zarządu	- 1.249.148,90
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg	- 338.291,06
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym	- 1.593.729,36
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przez miasta Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki	- 374.927,00
- wydatki na finansowanie inwestycji	- 3.122.601,85





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010



***Droga Oleksianka – Iwowe***



***Droga Siennica – Cegłów***

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2007r. następujące zadania z zakresu modernizacji i odnow dróg i mostów oraz robót bieżącego utrzymania:



# RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

## ROBOTY DROGOWE WYKONANE W SYSTEMIE ZLECONYM W ROKU 2007


Lp	Nazwa zadania	Zakres	Wartość zł
<b>Inwestycje</b>			
1.	Dr. Nr 2244W (36262) Siennica-Cegłów	mb 3.350	697.436
2.	Dr. Nr 2234W (36252) Oleksianka-gr.ZD	mb 1.480	319.174
3.	Dr. Nr 2230W (36248) Mińsk M.-Mrozy	mb 622	328.249
4.	Dr. Nr 4314W (36234) Papiernia-Turze	mb 1.300	256.264
5.	Dr. Nr 2214W (36229) Stanisławów-Kamionka	mb 1.150	248.008
6.	Dr. Nr 2240W (36258) Kiczki-Wymyśle	mb 1.750	377.403
7.	Dr. Nr 2222W (36239) Dębe Wielkie-Kędzierak	mb 555	199.997
	<b>Razem:</b>	<b>mb 10.207</b>	<b>2.426.531</b>
8.	Bud. chodnika m. Dębe Wielkie dr. nr 2221W, ul.Kościelna	mb 157	109.630
9.	Bud. chodnika m. Mrozy dr. nr 2255W, ul. Pokoju	mb 1.005	99.803
10.	Bud. chodnika m. Cegłów dr. nr 2229W, ul. Sienk. Piaskowa	mb 600	49.637
	<b>Razem:</b>	<b>mb 1.762</b>	<b>305.619</b>
11.	Dr. Nr 2231W (36249) Łatowicz-Kałużyn - dokumentacja	opr. 1	200.000
<b>Remonty dróg</b>			
<u>1.Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością</u>			
1.	Dr. Nr 2249W (36308) Kałużyn-Wiśniew	mb 1.900	403.539
2.	Dr. Nr 2227W (36245) Mińsk M.-Jakubów	mb 730	154.196
3.	Dr. Nr 2259W (36321) Jeruzal-Dębowce	mb 1.150	291.359
4.	Dr. Nr 2252W (36312) Milew-gr.powiatu	mb 547	88.013
	<b>Razem:</b>	<b>mb 4.327</b>	<b>937.107</b>
<u>2.Remonty całą szerok. metodą powierzchn. utrwalenia</u>			
1.	Dr. Nr 2219W (36236) Arynów-Cyganka	mb 2.150	121.904
2.	Dr. Nr 2206W (36219) Dobrze-Kąty Borucza	mb 1.555	80.153
	<b>Razem:</b>	<b>mb 3.705</b>	<b>202.057</b>
<b>Obiekty mostowe</b>			
1.	Dr. Nr 2219W (36236) Arynów-Cyganka m.Cyganka	1 obiekt	20.984
2.	Dr. Nr 2246W (36268) Stara W.-Parysów m.Starogród	1 oprac.	9.150
3.	Dr. Nr 2230W (36248) Minsk Maz.-Mrozy m. Barcząca	1 obiekt	45.677
	<b>Razem:</b>	<b>3 obiekty</b>	<b>75.811</b>





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### Zestawienie robót drogowych wykonanych w systemie zleconym w roku 2007




W zakresie bieżącego utrzymania dróg Służby Drogowo-Mostowe wykonały w roku 2007 następujące zadania:

### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2007

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość robót	Wydatki na materiały i sprzęt
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco	m <sup>2</sup>	1 679,00	33 477,90
2	Remont częściowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	160,00	1 146,80
3	Remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją	m <sup>2</sup>	5 396,00	216 490,21
4	Remont częściowy nawierzchni destruktem	m <sup>2</sup>	1 517,00	1 302,96
5	Remont częściowy nawierzchni tłucznem	m <sup>2</sup>	14,00	566,08
6	Remont częściowy nawierzchni żwirem	m <sup>2</sup>	11 404,00	31 849,32
7	Remont częściowy nawierzchni żużlem	m <sup>2</sup>	2 880,00	12 810,00
8	Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych	km	80,86	39 197,38
9	Wykonanie i naprawa przepustów	mb	79,00	800,93
10	Wzmocnienie, profilowanie i ścinka poboczy	km	141,32	37 307,78
11	Renowacja, kopanie nowych rowów	km	23,75	25 136,27
12	Uporządkowanie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	40 395,00	1 298,08
13	Wycinka i utrzymanie zadrzewienia	szt.	444,00	2 400,96
14	Koszenie chwastów i traw	km	1 454,20	20 342,50
<b>Ogółem</b>				<b>424 127,17</b>



**Wydatki na materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania dróg - 2007r.**



- 3) W roku **2008** w planie finansowym ZDP w Mińsku Mazowieckim została zabezpieczona kwota 10.093.000,22 zł. Środki te pochodziły z dochodów własnych powiatu, z pomocy finansowej gmin oraz ze źródeł zewnętrznych tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza i z Ministerstwa Infrastruktury. Kierunki wydatkowania środków kształtowały się następująco:

- koszty Zarządu	- 1.299.296,21
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg	- 374.933,70
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym	- 1.930.474,47
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przez miasta Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki	- 589.550,00
- wydatki na finansowanie inwestycji	- 5.898.745,84

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2008 roku następujące zadania z zakresu modernizacji i odnow dróg i mostów oraz robót bieżącego utrzymania:



# RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010


## ROBOTY DROGOWE WYKONANE W SYSTEMIE ZLECONYM W ROKU 2008

Lp	Nazwa zadania	Zakres	Wartość zł
<b>I Inwestycje</b>			
1.	Droga Nr 2213W Rudzienko-Gęsianka	mb 1.450	297.843
2.	Droga Nr 2246W Stara Wieś-Starogród	mb 2.321	443.269
3.	Droga Nr 2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa	mb 2.234	425.000
4.	Droga Nr 2223W Mińsk Maz.-Wólka Czarnińska	mb 3.525	517.466
5.	Droga Nr 2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk	mb 1.800	337.460
6.	Droga Nr 2222W Dębe Wielkie-Kędzierak	mb 500	174.304
7.	Droga Nr 2245W Nowa Pogorzel-Grzebowilk-Grębiszew	mb 1.320	267.733
8.	Droga Nr 2244W Siennica-Cegłów	mb 306	60.460
9.	Droga Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny	mb 2.285	1.935.575
10.	Droga Nr 2240W Kiczki-Kamionka-Latowicz	mb 2.270	288.298
11.	Droga Nr 2214W Stanisławów-Młęcin-Kamionka	mb 1.372	82.655
<b>Razem:</b>		<b>mb 19.383</b>	<b>4.830.063</b>
12.	Droga Nr 2285W m.Sulejówek, ul.Moraczewskiego-dok.	mb 897	38.576
13.	Droga Nr 2205W m. Halinów-dok.proj. przebudowa mostu	obiekt 1	39.650
14.	Droga Nr 2227W Mińsk Maz.-Jakubów 7414m dok.	opr. 1	-
15.	Bud. chodn. m.Mrozy dr.nr 2255W ul.Pokoju i A.Krajow.	mb 1.395	92.917
16.	Bud. chodn. m.Cegłów dr.nr 2243W ul.Willowa	mb 435	47.043
17.	Bud. chodn. m.Ruda dr.nr 2222W	mb 213	73.304
<b>Razem:</b>			<b>291.490</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>5.121.553</b>
<b>II Remonty dróg</b>			
<u>1.Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością</u>			
1.	Droga Nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew	mb 1.100	206.749
2.	Droga Nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki + zatoka	mb 1.114	188.433
3.	Droga Nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny	mb 2.720	570.763
4.	Droga Nr 2241W Posiadały-Kiczki-Jeruzal	mb 1.940	345.160
<b>Razem:</b>		<b>mb 6.874</b>	<b>1.311.105</b>
<b>III Obiekty mostowe</b>			
1.	Droga Nr 2246W m. Starogród – przebud. przepustu	1 obiekt	89.828
2.	Droga Nr 2222W m. Ruda – remont mostu	1 obiekt	519.710
3.	Droga Nr 2236W m. Dębe Małe – remont mostu	1 obiekt	48.876
4.	Droga Nr 2246W m.Świderszczyzna – remont przepustu	1 obiekt	61.787
<b>Razem:</b>		<b>4 obiekty</b>	<b>720.201</b>



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### Zestawienie robót drogowych wykonanych w systemie zleconym w roku 2008



W zakresie bieżącego utrzymania w 2008 roku wykonano następujące prace:


#### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2008

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość robót	Wydatki na materiały i sprzęt
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco	m <sup>2</sup>	2 837,00	27 718,40
2	Remont częściowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	487,00	1 729,96
3	Remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją	m <sup>2</sup>	3 949,00	210 495,81
4	Remont częściowy nawierzchni destruktem	m <sup>2</sup>	1 101,00	672,22
5	Remont częściowy nawierzchni żwirem	m <sup>2</sup>	3 551,00	53 216,40
6	Remont częściowy nawierzchni żużlem	m <sup>2</sup>	750,00	6 832,00
7	Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych	km	136,78	53 426,15
8	Wykonanie i naprawa przepustów	mb	142,20	14 594,88
9	Wzmocnienie, profilowanie i ścinka poboczy	km	500,92	51 196,38
10	Renowacja, kopanie nowych rowów	km	4,51	62 701,90
11	Uporządkowanie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	46 396,00	7 327,31
12	Wycinka i utrzymanie zadrzewienia	szt.	404,00	1 512,80
13	Koszenie chwastów i traw	km	1 491,51	28 044,09
Ogółem				519 468,30



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### Wydatki na materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania dróg - 2008r.



4) Na realizację zadań w **2009** roku Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczył kwotę 9.153.475 35 zł. Środki te obejmowały dochody własne powiatu oraz środki zewnętrzne i dotacje w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz z Ministerstwa Infrastruktury i pomocy finansowej z miast i gmin. Środki wydatkowano następująco:

- koszty Zarządu	- 1.446.823,44
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg	- 465.033,95
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym	- 2.007.929,73
- dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z miastem Mińsk Mazowiecki	- 240.337,00
- wydatki na finansowanie inwestycji	- 4.993.351,23

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2009r. następujące zadania z zakresu modernizacji i odnow dróg i mostów oraz robót bieżącego utrzymania:





# RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

## ROBOTY DROGOWE WYKONANE W SYSTEMIE ZLECONYM W ROKU 2009

Lp	Nazwa zadania	Zakres	Wartość zł
<b>I Inwestycje</b>			
1.	Droga Nr 2285W ul.Moraczewskiego Sulejówek	mb 690	820.851
2.	Droga Nr 2249W Kałuszyn-Czarnogłów-Wiśniew	mb 2.415	564.983
3.	Droga Nr 2240W Kiczki-Kamionka-Latowicz	mb 2.217	469.081
4.	Droga Nr 2222W Dębe Wielkie-Kędzierak	mb 1.845	545.191
5.	Droga Nr 2214W Stanisławów-Młęczin-Kamionka	mb 550	451.460
6.	Droga Nr 2205W Halinów-Cisie-Żwirówka-dojazdy do mostu	mb 1.050	236.357
	Droga Nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew	<u>mb 1.970</u>	<u>378.415</u>
7.	<b>Razem:</b>	<b>mb 10.737</b>	<b>3.466.338</b>
8.	Dr Nr 2284W ul. Przejazd, Kolejowa, Dworcowa i Krasickiego w Sulejówku - aktualizacja	opr. 1	44.884
	Droga Nr 1316W Parysów-Kozłów-Latowicz, rzeka Świder	opr. 1	34.892
9.	Droga Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny-skrzyżowanie ulicy		
10.	Okuniewskiej i Piłsudskiego w Halinowie		<u>29.934</u>
	<b>Razem:</b>		<b>109.710</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>3.576.048</b>
<b>II Remonty dróg</b>			
<u>1.Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością</u>			
1.	Droga Nr 2259W Jeruzal-Dębowce-gr. powiatu	mb 2.000	331.126
2.	Droga Nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn	mb 600	115.698
3.	Droga Nr 2209W Radoszyna-Kobylanka-Walentów	mb 2.000	363.639
4.	Droga Nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki + zatoka	mb 1.400	232.106
5.	Droga Nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby	mb 142	39.853
6.	Droga Nr 2246W Stara Wieś-Starogród	mb 753	124.842
7.	Droga Nr 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn	<u>mb 1.940</u>	<u>340.646</u>
	<b>Razem:</b>	<b>mb 8.835</b>	<b>1.547.910</b>
<b>III Obiekty mostowe</b>			
1.	Droga Nr 2205W m. Halinów – przebud. mostu 0+825	1 obiekt	903.793



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010




*Most na rzece Długa w miejscowości Halinów – przed przebudową*





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

*Most na rzece Długa w miejscowości Halinów – po przebudowie*



W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2009 r. Służby Drogowo – Mostowe prowadziły następujące działania:


### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2009

Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość robót	Wydatki na materiały i sprzęt
1	Remont częściowy nawierzchni masą na gorąco	m <sup>2</sup>	1 618,00	42 278,37
2	Remont częściowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	90,00	1 412,76
3	Remont częściowy nawierzchni grysami i emulsją	m <sup>2</sup>	5 921,00	225 114,66
4	Remont częściowy nawierzchni destruktem	m <sup>2</sup>	555,50	361,12
5	Remont częściowy nawierzchni tłuczniem	m <sup>2</sup>	2 861,00	12 200,00
6	Remont częściowy nawierzchni żwirem	m <sup>2</sup>	13 800,00	51 988,84
7	Remont częściowy nawierzchni żużlem	m <sup>2</sup>	2 751,00	19 215,00
8	Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych	km	166,48	63 900,18
9	Wykonanie i naprawa przepustów	mb	115,50	15 654,19
10	Wzmocnienie i uporządkowanie poboczy	m <sup>2</sup>	5 781,07	17 607,58
11	Profilowanie i ścinka poboczy	km	134,72	5 089,84
12	Renowacja, kopanie nowych rowów	km	12,36	66 830,38
13	Uporządkowanie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	56 651,00	722,24
14	Wycinka i utrzymanie zadrzewienia	szt.	551,00	2 527,84
15	Koszenie chwastów i traw	km	574,41	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>524 903,00</b>





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010



5) Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim na **2010** r. przyjęty został w wysokości 20.781.752,00 zł. Przewidywane kierunki wydatkowania tych środków są następujące:

- koszty Zarządu	- 1.663.223,00
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg	- 482.000,00
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym	- 2.454.578,00
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia przez miasto Mińsk Mazowiecki	- 445.865,00
- wydatki na finansowanie inwestycji	- 15.736.086,00

W I półroczu 2010 r. środki te zostały wykonane w wysokości 3.496.806,82 zł, w następującym układzie:

- koszty Zarządu	- 778.419,40
- koszty materiałów do oznakowania, remontów nawierzchni i utrzymanie dróg	- 235.814,98
- koszty usług przy odnowach, remontach i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów oraz utrzymaniu zimowym	- 668.933,16
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia przez miasto Mińsk Mazowiecki	- 310.093,46
- wydatki na finansowanie inwestycji	- 1.503.545,82



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010



*Droga Nr 2284W ul. Przejazd, Kolejowa, Dworcowa i Krasickiego w Sulejówku*

### PLAN ROBÓT DROGOWYCH DO WYKONANIA W SYSTEMIE ZLECONYM W ROKU 2010


Lp	Nazwa zadania	Zakres	Wartość zł
<b>I Inwestycje</b>			
1.	Droga Nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Ludwinów	mb 883	242.000
2.	Droga Nr 2231W Łatowicz-Mrozy-Kałużyn i droga nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew	mb 7.569	4.295.567
3.	Droga Nr 2285W ul. Moraczewskiego w Sulejówku	mb 207	360.000
4.	Droga Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny - chodnik	mb 880	200.000
5.	Droga Nr 2222W Dębe Wielkie-Kędzierak - chodnik	mb 230	400.000
6.	Droga Nr 2214W Stanisławów-Młęcin-Kamionka	mb 1.372	400.000
7.	Droga Nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre – chodnik	mb 695	98.821
8.	Droga Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny	mb 2.875	5.141.529
9.	Droga Nr 2284W ul. Przejazd, Kolejowa, Dworcowa i Krasickiego w Sulejówku	mb 1.129	3.536.433
<b>Razem:</b>		<b>mb 15.840</b>	<b>14.674.350</b>





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

<b>II Remonty dróg</b>			
<b>1. Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością</b>			
1.	Droga Nr 2231W Łatowicz-Mrozy-Kałużyn	mb 1.239	445.204
2.	Droga Nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny	mb 1.300	336.273
3.	Droga Nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew	mb 1.000	200.844
4.	Droga Nr 2211W Dobrze-Wólka Czarnogłowska	mb 1.900	369.833
5.	Droga Nr 2224W Niedziałka-Mistów-Ludwinów	mb 500	91.424
<b>Razem:</b>		<b>mb 5.939</b>	<b>1.443.578</b>
<b>III Obiekty mostowe</b>			
1.	Droga Nr 1316W Parysów-Kozłów-Łatowicz – przebudowa mostu 10+610	1 obiekt	952.000





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010



*Most na rzece Świder w miejscowości Wymyśle – przed przebudową*



*Most na rzece Świder w miejscowości Wymyśle – po przebudowie*




## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

Służby Drogowo – Mostowe wykonały do 30 czerwca 2010 r. następujące prace w zakresie utrzymania dróg:

### BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2010 - I PÓŁROCZE



Lp.	Rodzaj robót	Jedn.	Ilość robót	Koszty materiały + sprzęt w zł
1	Remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco	m <sup>2</sup>	979,00	36 097,85
2	Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno	m <sup>2</sup>	11,00	0,00
3	Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją	m <sup>2</sup>	3 957,00	144 009,40
4	Remont cząstkowy nawierzchni destruktem	m <sup>2</sup>	273,00	390,40
5	Remont cząstkowy nawierzchni żwirem	m <sup>2</sup>	800,00	9 668,50
6	Remont cząstkowy nawierzchni żużlem	m <sup>2</sup>	3 050,00	20 008,00
7	Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych	km	63,57	16 193,06
8	Wykonanie i naprawa przepustów	mb	29,00	7 576,63
9	Wzmocnienie i uporządkowanie poboczy	m <sup>2</sup>	343,00	780,80
10	Profilowanie i ścinka poboczy	km	2,17	2 964,60
11	Renowacja, kopanie nowych rowów	km	4,93	39 013,16
12	Uporządkowanie pasa drogowego	m <sup>2</sup>	4 692,00	390,40
13	Wycinka i utrzymanie zadrzewienia	szt.	112,00	0,00
14	Koszenie chwastów i traw	km	639,05	5 885,00
<b>Ogółem</b>				<b>282 977,80</b>





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### PODSUMOWANIE LAT 2006-2010






## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

Oceniając dokonania powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w latach 2006 – 2010 należy pamiętać o wyjściowym stanie technicznym tych dróg, przejętych przez powiat miński od administracji rządowej. Zadaniem pierwszoplanowym w przyjmowanych na kolejne lata budżetach było zabezpieczenie nowo powstałej kategorii dróg powiatowych przed dalszą dekapitalizacją. Jednocześnie, w miarę możliwości, zwiększano ilość środków finansowych na działania w zakresie utrzymania dróg, zwłaszcza działania wiążące się z naprawą odwodnienia korpusu drogi (odtwarzanie rowów, naprawy i wykonywanie przepustów, profilowanie poboczy, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome i pionowe).

W ramach inwestycji modernizacyjnych przebudowanych zostało siedem odcinków dróg o nawierzchni gruntowej o długości 11 km oraz 54,3 km dróg o nawierzchni twardej, głównie bitumicznej. Odnowy nawierzchni masą bitumiczną całą szerokością jezdni wykonano na odcinkach o łącznej długości 41,2 km. Przy przebudowie dróg oraz we współpracy z samorządami gminnymi wybudowano 12,4 km chodników.

Ponadto zmodernizowano i wyremontowano 16 obiektów mostowych, w tym przebudowano jeden most na nowy obiekt oraz 4 mosty poddano gruntownej modernizacji z poszerzeniem oraz umocnieniem ustroju niosącego.

Istotnym zagadnieniem jest także zimowe utrzymanie dróg, które prowadzono według systemu wdrożonego w ubiegłych latach w nawiązaniu do systemów na drogach krajowych i wojewódzkich.







## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

### INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE DRÓG W POWIECIE MIŃSKIM

W dniu 4 stycznia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podpisanie przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego decyzji lokalizacyjnej północnej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która jest częścią planowanej autostrady A2. Po podpisaniu decyzji Wojewoda Mazowiecki wręczył ją Staroście Mińskiemu Antoniemu J. Tarczyńskiemu oraz Dyrektorowi Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciechowi Dąbrowskiemu. Podpisanie decyzji miało miejsce w obecności Posłów Ziemi Mińskiej: Teresy Wargockiej i Czesława Mrocza, a także wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu mińskiego, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Wojska, pracowników samorządowych, mieszkańców powiatu oraz przedstawicieli lokalnej prasy.



*Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński i Dyrektor Oddziału GDDKiA Wojciech Dąbrowski – podpisanie decyzji o lokalizacji obwodnicy Mińska Mazowieckiego*



## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

Pierwsze wbicie łopaty zostało dokonane 24 sierpnia 2009 r. w miejscowości Arynów w obecności m.in. Pana **Cezarego Grabarczyka**, Ministra Infrastruktury; Posłów na Sejm RP Pani **Teresy Wargockiej** i Pana **Czesława Mrocza**; Wojewody Mazowieckiego Pana **Jacka Kozłowskiego**; p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pana **Lecha Witeckiego**; Starosty Mińskiego Pana **Antoniego Jana Tarczyńskiego**, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Pana **Zbigniewa Grzesiaka**, Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Pana **Sylwestra Dąbrowskiego** oraz przedstawicieli wykonawcy, w tym Pana **Janusza Dróżdza**, dyrektora Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Otwarcia uroczystości dokonał Pan **Wojciech Dąbrowski**, Dyrektor Oddziału Mazowieckiego GDDKiA.





## RAPORT O REALIZACJI ZADAŃ POWIATU MIŃSKIEGO 2006-2010

Inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 2 zostanie zrealizowana na parametrach autostrady, co umożliwi w przyszłości włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A2 Warszawa - Kukuryki. Obwodnicę Mińska Mazowieckiego wydzielono z całości przedsięwzięcia, aby jak najszybciej przenieść ruch tranzytowy poza centrum Mińska Mazowieckiego.

Obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości ok. 21 km, przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie w pobliżu wsi Ryczołek. Przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn.

Kontrakt - zawarty z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki /ASTALDI S.p.A. Włochy /Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce /Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. /Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., - o wartości **567,4 mln zł** zostanie ukończony do **29 lipca 2012 r.** Inwestycja zaprojektowana została przez konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s. W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:

- 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn)
- 4 wiadukty w ciągu A2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
- budowa 35 km dróg dojazdowych.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- odprowadzenie wód oparowych z jezdni następować będzie poprzez rowy trawiaste do zbiorników retencyjnych, a następnie po oczyszczeniu do rowów melioracyjnych i rzeki Mieni
- w rejonie rzeki Wiśniówki zlokalizowano przejście dla zwierząt średnich o szerokości 8,5 m, wysokości 2,5m i długości 40 m
- w rejonie rzeki Mieni zlokalizowane zostało przejście dla dużych zwierząt w postaci mostu nad rzeką o długości 80 m, wysokości 4 m oraz szerokości 34 m
- projektowane przepusty mające służyć jako przejścia dla płazów zaprojektowano o średnicy od 1,5 do 2 m. i długości 40 m
- na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowano odpowiednio: 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną od 10 m do 20 m.

Z chwilą rozpoczęcia procedur wykupu gruntów pod projektowaną obwodnicę, zadbano o to, aby mieszkańcy Powiatu Mińskiego nie musieli wielokrotnie jeździć do Warszawy w sprawach związanych z postępowaniem odszkodowawczym za należące do nich grunty, stwarzając możliwość załatwienia tej sprawy w Mińsku Mazowieckim. Spotkania pracowników Wojewody Mazowieckiego z właścicielami gruntów trwają w Starostwie Powiatowym od września 2009 r.